CENTRO DE OPERAÇÃO
geração de energia

SEQUÊNCIA DE MANOBRAS - SM

1. ***SM Nº COG-0017/26***

2. *Período programado para execução do(s) serviço(s):*

2.1. *Programação:*			2.2. *Reprogramação-1:*		
Início:	01/11/2026	08:00 hs	Início:	31/10/2026	11:00 hs
Término:	01/11/2026	10:00 hs	Término:	31/10/2026	13:00 hs
2.3. *Reprogramação-2:*			2.4. *Reprogramação-3:*		
Início:	____/____/_____	___:___ hs	Início:	____/____/_____	___:___ hs
Término:	____/____/_____	___:___ hs	Término:	____/____/_____	___:___ hs

3. *Equipamento(s) a impedir:*

3.1. Local	*3.2. Instalação*	*3.3. Equipamento*	*3.4. Caracterização*	*3.5. Local da Execução do(s) Serviço(s)*	*3.6. Tempo Retorno à Operação*
UHE FGO	BARRAS-I E II 230 KV	5752-4	Sem desligamento de UG/LT	UHE FGO	Indisponível

4. *Motivo:*
Manobras de teste

5. *Condições de Segurança:*

5.1. *Chaves abertas e bloqueadas:*
Nenhuma

5.2. *Chaves fechadas e bloqueadas:*
Nenhuma

5.3. *Disjuntores Extraídos:*
Nenhum

5.4. *Outras condições:*

5.4.1. *Com bloqueio por LOTO:*
Nenhuma

5.4.2. *Sem bloqueio por LOTO:*
Nenhuma

6. *Manobras de Liberação:*

Sequência	*Local*	*Ação*
1A	FGO	Fechar ou manter fechado o 5752-4
2A	FGO	Fechar ou manter fechadas as 5789-13 e 14
3A	FGO	Fechar ou manter fechadas as 5789-2; 5789-6; 5789-10; 5789-16 e 5789-20
4A	FGO	Abrir ou manter abertas as 5789-1; 5789-5; 5789-9; 5789-15 e 5789-19
5A	FGO	Desligar o 5752-4
6A	FGO	Abrir a 5789-13
6B	FGO	Abrir a 5789-14
7A	FGO	Bloquear comando das 5789-13 e 14

7. *Executantes*

7.1. *No local:* José

7.2. *Remotamente:* João

8. *Manobras de Normalização:*

Sequência	*Local*	*Ação*
1A	FGO	Desbloquear comando das 5789-13 e 14
2A	FGO	Fechar a 5789-14
2B	FGO	Fechar a 5789-13
3A	FGO	Ligar o 5752-4

CENTRO DE OPERAÇÃO
geração de energia

SEQUÊNCIA DE MANOBRAS - SM

1. ***SM Nº COG-0017/26***

8. *Manobras de Normalização (continuação):*

Sequência	*Local*	*Ação*
4A	FGO	Fechar as 5789-1; 5789-5; 5789-9; 5789-15 e 5789-19
5A	FGO	Abrir as 5789-2; 5789-6; 5789-10; 5789-16 e 5789-20

9. *Executantes*

9.1. *No local:*

9.2. *Remotamente:*

10. *Observações:*
teste de emissão de sm

11. *Elaborado por:* Nivaldo Maganha *Área:* COG *Data:* 31/10/2026 *Ass:* nmaganha

12. *Conferência:*

Nome: Paulo de Tarso	Área: Manutenção	Data: 31/10/2026	Ass: via fonia
Nome: Jefferson Barros	Área: COG	Data: 31/10/2026	Ass: jbarros
Nome:	Área:	Data:	Ass: