CENTRO DE OPERAÇÃO
geração de energia

# SEQUÊNCIA DE MANOBRAS - SM

**Aguardando a Conferência do documento**

1. ***SM Nº COG-0003/26***

2. *Período programado para execução do(s) serviço(s):*

| 2.1. Programação: | | | 2.2. Reprogramação-1: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Início: | 31/10/2026 | 09:00 hs | Início: | ____/____/_____ | ___:___ hs |
| Término: | 31/10/2026 | 15:00 hs | Término: | ____/____/_____ | ___:___ hs |
| 2.3. Reprogramação-2: | | | 2.4. Reprogramação-3: | | |
| Início: | ____/____/_____ | ___:___ hs | Início: | ____/____/_____ | ___:___ hs |
| Término: | ____/____/_____ | ___:___ hs | Término: | ____/____/_____ | ___:___ hs |

3. *Equipamento(s) a impedir:*

| 3.1. Local | 3.2. Instalação | 3.3. Equipamento | 3.4. Caracterização | 3.5. Local da Execução do(s) Serviço(s) | 3.6. Tempo Retorno à Operação |
|---|---|---|---|---|---|
| FGO | SE 230 KV | BARRA-II | Sem desligamento de UG/LT | UHE FGO | Indisponível |
| | | | | | |
| | | | | | |

4. *Motivo:*
TESTE TESTE

5. *Condições de Segurança:*

5.1. *Chaves abertas e bloqueadas:*
5789-4; 5789-6

5.2. *Chaves fechadas e bloqueadas:*
5757-3

5.3. *Disjuntores Extraídos:*
5752-10

5.4. *Outras condições:*

5.4.1. *Com bloqueio por LOTO:*
Nenhuma

5.4.2. *Sem bloqueio por LOTO:*
Nenhuma

6. *Manobras de Liberação:*

| Sequência | Local | Ação |
|---|---|---|
| 1A | FGO | Fechar ou manter fechada a 5789-13 e 5789-14 |
| 2A | FGO | Fechar ou manter fechado o 5752-4 |
| 3A | FGO | Fechar as 5789-2; 4; 6 e 8 |
| 4A | FGO | Abir as 5789-1; 3; 5 e 7 |
| 5A | FGO | Fechar a 5757-3 |
| 6A | FGO | Bloquear as 5789-1; 3; 5 e 7 e 5757-3 |

7. *Executantes*

7.1. *No local:*

7.2. *Remotamente:*

8. *Manobras de Normalização:*

| Sequência | Local | Ação |
|---|---|---|
| 1A | FGO | Desbloquear as 5789-1; 3; 5 e 7 e 5757-3 |
| 2A | FGO | Abrir a 5757-3 |
| 3A | FGO | Fechar as 5789-1; 3; 5 e 7 |
| 5A | FGO | Fechar ou manter fechado o 5752-4 |
| 6A | FGO | Fechar ou manter fechada a 5789-13 e 5789-14 |
| 4A | FGO | Abrir as 5789-2; 4; 6 e 8 |

CENTRO DE OPERAÇÃO
geração de energia

# SEQUÊNCIA DE MANOBRAS - SM

**Aguardando a Conferência do documento**

1. ***SM Nº COG-0003/26***

9. *Executantes*

9.1. *No local:*

9.2. *Remotamente:*

10. *Observações:*

11. *Elaborado por:* Nivaldo Maganha *Área:* COG *Data:* 24/10/2026 *Ass:* nmaganha

12. *Conferência:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | Área: | Data: | Ass: |
| Nome: | Área: | Data: | Ass: |
| Nome: | Área: | Data: | Ass: |