CENTRO DE OPERAÇÃO
geração de energia

SEQUÊNCIA DE MANOBRAS - SM

Aguardando a Conferência do documento

1. ***SM Nº COG-0010/26***

2. *Período programado para execução do(s) serviço(s):*

2.1. Programação:			2.2. Reprogramação-1:		
Início:	30/10/2026	08:00 hs	Início:	____/____/_____	___:___ hs
Término:	30/10/2026	10:00 hs	Término:	____/____/_____	___:___ hs
2.3. Reprogramação-2:			2.4. Reprogramação-3:		
Início:	____/____/_____	___:___ hs	Início:	____/____/_____	___:___ hs
Término:	____/____/_____	___:___ hs	Término:	____/____/_____	___:___ hs

3. *Equipamento(s) a impedir:*

3.1. Local	3.2. Instalação	3.3. Equipamento	3.4. Caracterização	3.5. Local da Execução do(s) Serviço(s)	3.6. Tempo Retorno à Operação
UHE FGO	BAY PARALELO	DISJUNTOR 5752-4	Sem desligamento de UG/LT	UHE FGO	Indisponível

4. *Motivo:*
MANOBRAS PARA TESTE

5. *Condições de Segurança:*

5.1. *Chaves abertas e bloqueadas:*
5789-13 E 5789-14

5.2. *Chaves fechadas e bloqueadas:*
NENHUMA

5.3. *Disjuntores Extraídos:*
NENHUM

5.4. *Outras condições:*

5.4.1. *Com bloqueio por LOTO:*
NENHUMA

5.4.2. *Sem bloqueio por LOTO:*
NENHUMA

6. *Manobras de Liberação:*

Sequência	Local	Ação
		Manobras executadas em emergência ou manutenção da configuração vigente

7. *Executantes*

7.1. *No local:*

7.2. *Remotamente:*

8. *Manobras de Normalização:*

Sequência	Local	Ação
1A	FGO	Desbloquear as 5789-13 e 14
2A	FGO	Fechar a 5789-13
2B	FGO	Fechar a 5789-14
3A	FGO	Fechar o 5752-4

9. *Executantes*

9.1. *No local:*

9.2. *Remotamente:*

10. *Observações:*

11. *Elaborado por:* Nivaldo Maganha *Área:* COG *Data:* 29/10/2026 *Ass:* nmaganha

12. *Conferência:*

Nome:	Área:	Data:	Ass:
Nome:	Área:	Data:	Ass:
Nome:	Área:	Data:	Ass: